

附件1：

正安至习水高速项目主线新增ETC门架系统设置情况汇总表

序号	门架编号	所属路段名称	所属标段	行车道数	设置区间	设置桩号	备注
1	DW-1Y	贵州省道真至瓮安高速公路	第ZXJD-1合同段		三江枢纽互通 -三江互通立交	道真至瓮安高速主线	正安至习水高速项目搭接道真至瓮安高速公路于三江枢纽互通，导致道真至瓮安高速主线上增加的ETC门架建设费用由正安至习水项目承担，计入本次变更范围。
	DW-1Z					道真至瓮安高速主线	
2	1Y				三江枢纽互通 - 杨兴互通立交	YK9+210	
	1Z					ZK9+240	
3	2Y				杨兴互通立交- 芭蕉互通立交	YK30+020	
	2Z					ZK30+070	
4	3Y				芭蕉互通立交- 复兴互通立交	YK36+400	
	3Z					ZK36+600	
5	4Y				复兴互通立交- 水银河互通立交	YK47+160	
	4Z					ZK47+730	
6	5Y		第ZXJD-2合同段	水银河互通立交- 松坎互通立交	YK75+650		
	5Z				ZK75+685		
7	6Y	松坎互通立交-松坎枢纽互通		YK78+540			
	6Z			ZK78+570			
8	7Y	松坎枢纽互通-夜郎互通立交		YK89+070	由于重庆至遵义高速扩容工程搭接正安至习水项目导致正安至习水高速主线上增加的ETC门架，该ETC门架由重庆至遵义高速扩容工程项目负责建设实施，不计入本次变更范围。		
	7Z			ZK92+060			
9	8Y	夜郎互通立交-仙源互通立交		YK96+000			
	8Z			ZK96+280			
10	9Y	仙源互通立交-温水互通立交		YK118+170			
	9Z			ZK118+230			
11	10Y	温水互通立交-一碗水枢纽互通	YK122+790				
	10Z		ZK122+860				